



ASSOCIATION LOHARANO

Tsarazaza Itaosy – Lot IHF 49

Antananarivo 102

Tél : 00261 34 09 732 94

Email : loharano.mada@gmail.com



Projet Cultivons la Vie
Ananambo-Moringa
Pères Carnes

Analatsara-Moramanga
Tel: +261 34 85 313 89
email: sandra.vulona@gmail.com

Moramanga, 6 giugno 2022

OBJET: Ringraziamento fine progetto

Vi comunico con estrema soddisfazione che il progetto è stato portato a termine.

Il progetto “Acqua” ha avuto inizio nel 2018, con la realizzazione di un pozzo ad impianto solare. Nel 2020 siamo riusciti a realizzare di un secondo pozzo ma il problema dell’acqua per l’annaffiatura delle nostre coltivazioni non era ancora risolto.

Il progetto a voi presentato prevedeva l’acquisto di una pompa e la realizzazione di una torretta per lo stoccaggio dell’acqua del pozzo e la realizzazione di due punti di raccolta d’acqua piovana con cisterne in plastica da 5000lt. Per un costo totale di € 6.766 par a 28.059.424,24 ariary ma in corso d’opera abbiamo pensato di apportare delle modifiche, con un leggero aumento dei costi, ottenendo un migliore risultato in quantità di stoccaggio d’acqua. Abbiamo realizzato due torrette, con cisterne in plastica, 4.000lt una e l’altra 2.500lt, una cisterna interrata con una capienza di 35.000lt e l’acquisto di una pompa, tutto ciò sarà utile a stoccare l’acqua del pozzo e acqua piovana.

In oltre i lavori sarebbero dovuti terminare entro febbraio 2022 ma non è stato possibile a causa dei 5 cicloni che hanno duramente colpito il paese.

Qui di seguito una tabella delle entrate ed uscite:

Costo previsto Tot. 28.650.569,73=6.766€	resta	- 5.772.665,70	
Descrizione	entrate	uscite	
1°tranche-gennaio	14.331.544,24		
Impresa gennaio 1°tranche cqn°04078033		2.750.000,00	Torretta pozzo
Impresa febbraio 1°tranche cqn°04078037		2.000.000,00	Torretta bacino
Makiplast febbraio bonifico x cisterne		5.472.000,00	
Trasporto cisterne		200.000,00	
Trasporto cisterne benzina cisterne+autista		65.000,00	
Impresa marzo 1°tranche cqn°04078038		1.500.000,00	Bacino
Impresa marzo 2°tranche cqn°04078040		14.000.000,00	Bacino
2°tranche-marzo	13.727.880,06		
Batimak marzo pompa e tubi cqn°04078041		3.122.090,00	
Impresa marzo 2°tranche cqn°04078046		1.000.000,00	Torretta pozzo
Impresa marzo 2°tranche cqn°04078046		1.000.000,00	Torretta bacino
Impresa aprile 3°ultima tranche cqn°04078051		175.000,00	Torretta pozzo
Impresa aprile 3°ultima tranche cqn°04078051		425.000,00	Torretta bacino
Impresa aprile 3° tranche cqn°04078051		400.000,00	Bacino
Impresa maggio 4° tranche cqn°04078057		723.000,00	Bacino
Impresa maggio 5° tranche cqn°04078058		1.000.000,00	Bacino
Totale progetto Entrate ed Uscite ariary	28.059.424,30	33.832.090,00	
Totale progetto Entrate ed Uscite €	6.680,82	8.055,26	
differenza somma mancante	5.772.665,70	€ 1.374	

Con immensa gratitudine ringrazio per la vostra fiducia ed aiuto che ci ha permesso di portare a termine questo progetto.

Cordialmente

Le Président

Représentant de Projet

CLV

RAMANAMISATA Lalao Onja

Pazzaglia Sandra